

АКТ

исполнения обязательств Концессионера по эксплуатации, реконструкции и рекультивации Объекта Соглашения в рамках концессионного соглашения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории Краснокамского муниципального района

Концедент: Администрация Краснокамского городского округа

Концессионер: ООО «Буматика»

г. Краснокамск

«_19_» июля 2024 г.

Во исполнение Статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", а также пункта 14.8 концессионного соглашения от «18»_декабря_2017 г. администрацией Краснокамского городского округа

Комиссией в составе:

1. *Начальника управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа Куличкова И.И.,*
2. *Председателя комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа Отиновой Ю.А.*
3. *Начальника отдела экологии, природопользования и лесного хозяйства МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа» Стрелковой Ю.А.,*
4. *Директора ООО «Буматика» Чудинова С.Ю.,*
5. *Руководителя департамента экологии ООО «Буматика» Сергеева А.С.*

проведена проверка исполнения условий концессионного соглашения Обществом с ограниченной ответственностью «Буматика» по организации эксплуатации и рекультивации объекта захоронения твердых коммунальных отходов на территории Краснокамского городского округа (полигона ТБО г. Краснокамск) за период апрель 2024 г. - июнь 2024 г.

1. В ходе проверки обследованы следующие имущественные комплексы

1. *Участок захоронения отходов (1, 2, 3 карта), пруд-регулятор 1-3 секции, участок резервной зоны полигона.*
2. *Контрольно-пропускной пункт, автовесовая, КТП, сети наружного освещения, пожарный водоем, мусоросортировочный комплекс, одноэтажное хозяйственно- бытовое здание;*

2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению Концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в сумме 16 383,08 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Согласно концессионного соглашения (с учетом инвестиционной программы 2020-2028гг., утвержденной приказом Мин.ТриЭ Пермского края от 20.12.2019 №СЭД-46-05-05-27)		Фактическое исполнение		Обоснование
		Период	Стоимость тыс.руб.	Период	Стоимость тыс.руб.	

1	Реконструкция Полигона захоронения ТБО г. Краснокамск	2018г.-2028г.	10 889,49	2018г.-2023г.	7 075,73	
1.1	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Полигон захоронения ТБО г. Краснокамск»	2018г.-2028г.	720,00	2018г.-2023г.	720,00	ИП Коренчук-Геодезические работы. ПНИПУ - проектные работы
1.2	Реконструкция участка захоронения отходов - строительство 4-ой карты	2018г.-2028г.	10 169,49	2018г.-2023г.	6 355,73	Закупка расходных материалов (щебень, ПГС, гравий, аналитические исследования, прохождение главгосэкспертизы)
1.3	Модернизация комплексной системы очистки сточных вод полигона ТБО	2018г.-2028г.		2018г.-2023г.		
2.	Рекультивация Полигона захоронения ТБО г. Краснокамск	2018г.-2030г.	0.00	2018г.-2023г.	0,00	
2.1	Разработка проектно-сметной документации по рекультивации объекта «Полигон захоронения ТБО г. Краснокамск»	2018г.-2030г.	0.00	2018г.-2023г.	0,00	Мероприятие не включено в инвестиционную программу и не учтено при формировании тарифа на захоронение ТКО Мин.ТРИЭ Пермского края
2.2	Рекультивация Полигона захоронения ТБО г. Краснокамск	2018г.-2030г.	0.00	2018г.-2023г.	0,00	
3	Обработка ТКО	2018г.-2028г.	35 418,51	2018г.-2023г.	9 307,35	
3.1	Модернизация линии обработки ТКО	2018г.	3 140,55	2018г.-2023г.	3 140,55	Покупка и установка сепаратора бытовых отходов
3.2	Установка и запуск 2го конвейера на линии обработки ТКО	2019г.-2028г.	32 277,96	2018г.-2023г.	6 166,80	Закупка стройматериалов (цемент, бетон, металл), подрядные работы
Итого по мероприятиям инвест. программы		2018г.-2028г.	46 308,00	2018г.-2023г.	16 383,08	

В соответствии с приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № СЭД-46-05-05-27 «Об утверждении инвестиционной

программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020-2028 годы ООО «Буматика» (Краснокамский городской округ) в инвестиционной программе отсутствуют мероприятия по рекультивации полигона. Согласно инвестиционной программе скорректирован общий объем инвестиций по концессионному соглашению (пп.4.8 и 8.12 концессионного соглашения).

3. В ходе проверки было установлено:

3.1. Производственная деятельность.

На входе объекта Полигон ТБО ведется дозиметрический, визуальный и весовой контроль, обработка и захоронение отходов производится в соответствии с проектными решениями «Корректировка технологической схемы полигона захоронения твердых бытовых отходов г. Краснокамска» шифр: 2009/277 (Приложение № 14 Концессионного соглашения).

В соответствии с проектом соблюдается толщина слоя захоронения отходов, толщина изолирующего слоя, уклоны террас, уплотнение толщи отходов.

Несортированные твердые коммунальные отходы и им подобные направляются на предварительную обработку отходов на мусоросортировочный комплекс МСК -1 перед захоронением. На данном участке производится предварительная сепарация отходов с целью исключения из толщи органических и мелких фракций отходов, далее осуществляется ручная сортировка, с извлечением пластика, стекла и металла.

Пруды-регуляторы и дренажная канава работают в штатном режиме, переполнение отсутствует.

Мониторинг воздействия полигона на окружающую природную среду ведется в полном объеме. Превышения допустимых нормативов загрязняющих веществ не допускается.

3.2. Пожарная обстановка.

3.2.1. Первые признаки задымления отходов на откосе Полигона ТБО были обнаружены 29.05.2024 года сотрудниками Полигона ТБО ООО «Буматика» около 12-00.

Сотрудники согласно инструкции, сразу же передали информацию своему начальству и пожарным службам Краснокамского городского округа. Тушение данного очага осуществлялось собственными силами и с помощью пожарных служб. Всего в работе принимали участие 4 машины пожарных служб, собственные средства (4 самосвала, 2 бульдозера, экскаватор и погрузчик). Также привлекались сторонние автомобили (не менее 5 единиц в день). Тушение производилось в режиме 24/7.

3.2.2. Основные работы по ликвидации очага возгорания: совместные силами МЧС и ООО Буматика тушение водой с одновременной отсыпкой грунтом, полив мотопомпами в количестве 3 штук из собственных пожарных водоемов, оконтуривание очага возгорания для предотвращения увеличения площади горения.

Размеры участка возгорания менялись постоянно и в среднем составляли от 7000 до 2000 кв.м. Возгорание локализовано к 18-00 29.05.2024г. Первично открытый огонь был ликвидирован к 30/05/2024 года к 12:00. Позже было повторное возгорание. Полностью ликвидация открытого огня была осуществлена к 18-00 31/05/2024. В настоящее время остались небольшие участки задымления (суммарная площадь участков не более 100 кв.м). 29.05.2024 в 19-00 состоялась внеплановое заседание комиссии по ЧС при Администрации Краснокамского ГО.

3.2.3. Причины возгорания не установлены, пламя возникло со стороны восточного откоса. Однако усугубляющим обстоятельством являлся сильный ветер северо-восточного направления в день возгорания. В день возгорания контроль приема отходов со стороны ООО «Буматика» производился в штатном порядке, задымления отходов при приеме и выгрузке не обнаружено.

3.2.4. Последствия ликвидации пожара. Во время тушения пожара, в результате прогорания внутрь происходили локальные сходы откосов. Во время тушения пожара произошло сильное обводнение рекультивированных откосов.

С 9 по 13 июня 2024 произошли значительные сходы вагонополненных откосов с Южной и Юго-Восточной сторон. В настоящее время основная дорога к прудам накопителям заблокирована отходами. В результате последствий пожара нарушены геометрические размеры тела полигона, зафиксированные в техническом задании Проекта реконструкции объекта 13174-23/ГГЭ-35709.

Аэрофото фотосъемка нарушения откоса прилагается.

3.3. Реконструкция объекта.

ООО «Буматика» разработана проектная документация по реконструкции Полигона ТБО. Проектные изыскания по реконструкции Полигона ТБО получили положительное заключение Главной государственной экспертизы (Заключение № 59-1-1-1-015449-2023 от 29.03.2023г). По основной части проектной Документации к настоящему времени проведены публичные обсуждения. Документация прошла предпроверку и принята на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу. Проект номер 13174-23/ГГЭ-35709. Наименование объекта: Экологический парк Краснокамского района (ЭКО//ПАРК/К) Участок с кадастровым номером 59:07:2460101:94, дата 21.02.2024.

3.4. Не начаты работы по реконструкции полигона ТКО.

Согласно п. 4.2. Концессии перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и указан в п. 4.3. настоящего Соглашения, согласно которому концессионер обязан в сроки, указанные в п. 9.2 произвести реконструкцию объекта Соглашения - со дня получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации до 31 декабря 2020 года. Проектная документация прошла предпроверку и принята на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу.

Решениями Пермского краевого суда от 18 июня 2019 года № 3а-300/2019, № 3А-485/2019 3А-485/2019~М-381/2019 М-381/2019 от 30 октября 2019 г. по делу № 3А-485/2019, №3А-389/2020 от 16/07/2020, приказы Министерства тарифного регулирования об утверждении инвестиционных программы на 2019-2021 годы, а также Постановления «О предельных тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Буматика» (Краснокамский район)» были признаны не действующими.

В настоящее время действует инвестиционная программа ООО «Буматика» в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории Краснокамского муниципального района на 2020-2028 годы.

3.5. Ликвидация последствий схода Южного и Юго-Восточного откосов полигона ТКО. В соответствии концессионным соглашением от «18» декабря 2017 г. ООО Буматика ведёт деятельность на основании Приказа Западно-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 0458 от 13/08/2010 г. «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Проект «Корректировка технологической схемы полигона захоронения твердых бытовых отходов г. Краснокамск» шифр 2009/277-И. Заключением экологической экспертизы приняты основные решения по корректировке проектной документации предполагающие обеспечить вместимость полигона порядка 19000 тыс. тонн при мощности 100 тыс. тонн в год с учетом функционирования построенной линии сортировки.

Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- увеличение площади участка захоронения полигона до 8 га за счет использования территории резервной зоны полигона (корректировка генплана Чертеж №1); эксплуатация участка захоронения отходов в одну очередь (корректировка генплана Чертеж №2);
- применение высотной схемы складирования отходов с углом откоса 40 градусов с созданием кольцевой дамбы по периметру карты;
- обеспечение устойчивости откосов и всего участка захоронения отходов за счет устройства дамбы из глинистых материалов и строительных отходов;

Проектом предусмотрено в процессе эксплуатации полигона выделение 4 террас (представляющих собой усеченный пирамиды) складирования ТБО с высотой по 12 м:

- терраса: расчетная площадь 8 га,
- терраса: расчетная площадь - 6,2 га,
- терраса: расчетная площадь — 2,7 га,
- терраса: расчетная площадь — 1,2 га.

В ходе проверки установлено: увеличение площади участка захоронения полигона до 8 га за счет использования территории резервной зоны полигона не произведено. Площадка

построена в 2012 году совместно со строительством III-очереды полигона ТБО. Сделаны окружные дамбы, гидроизоляционный глиняный экран, колодцы для дренажных труб, дренажные трубы отсутствуют. По участку проходит основная дорога на тело полигона. До настоящего времени резервная площадка использовалась как участок временного хранения при компостировании отсева ТКО.

4. Заключение:

4.1. На сегодняшний день Решение Пермского краевого суда №3А-389/2020 от 16/07/2020 о признании не действующими постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 4 декабря 2019 года № 50-о «О предельных тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Буматика» (Краснокамский городской округ)» вступило в законную силу. На момент составления акта необходимо:

4.1.1. В соответствии с Территориальной схемой ТКО Пермского края и на основании фактических объемов захоронения отходов 2018-2020 годов добавить перечень мероприятий действующей инвестиционной программы ООО «Буматика» в проектную документацию реконструкции объекта концессии - сделано;

4.1.2. Согласовать изменения в ТЗ и ПД с Концедентом - сделано;

4.1.3. Пройти процедуру публичных обсуждений проекта реконструкции полигона ТКО - сделано;

4.1.4. Разработать проектную документацию, пройти государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу. Проект номер 13174-23/ГГЭ-35709 - сделано.

4.1.5. Провести обустройство площадки резервной зоны полигона (корректировка генплана Чертёж № 1). Подготовка основания, устройство ограждающих сооружений, устройство противofильтрационного экрана и дренажной системы присоединяемого участка выполняются в соответствии с требованиями, установленными для проектирования полигонов ТБО – не сделано.

4.2. Во избежание дальнейшего нарушения устойчивости откосов тела полигона, необходимо ликвидировать последствия схода Южного и Юго-Восточного откосов. Ликвидацию производить с использованием спецтехники, путем перемещения отходов на обустроенную площадку резервной зоны полигона ТБО. Использование резервной зоны и эксплуатацию полигона производить в соответствии с проектными решениями «Корректировка технологической схемы полигона захоронения твердых бытовых отходов г. Краснокамска» шифр: 2009/277 (Приложение № 14 Концессионного соглашения).

4.3. После выполнения пункта 4.1.5 провести внеплановую проверку обустройства площадки резервной зоны полигона ТБО с составлением протокола осмотра.

4.3. Настоящий акт вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Концедента:



/Д.Л. Бояршинов/

От Концессионера:



/С.Ю. Чудинов/