

в.и.м.  
Принято 04.12.2020  
А.М.М. Д.С. А.М.М.

ОТЧЕТ  
о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Обустройство спортивной площадки «Краснокамск баскетбольный»  
(название проекта)  
Краснокамский городской округ  
(муниципальное образование)  
Краснокамский городской округ  
(наименование муниципального района / городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |       |           |        | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |       |           |        | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |       |           |        | Остаток неиспользованных средств, руб. |
|--|------------|-------|-----------|--------|--|------------|-------|-----------|--------|---|------------|-------|-----------|--------|--|
| всего  | ДС1        | ДС2   | ДС3       | ДС4    | всего  | ДС1        | ДС2   | ДС3       | ДС4    | всего   | ДС1        | ДС2   | ДС3       | ДС4    |  |
| 1=2+3+4+5  | 2          | 3     | 4         | 5      | 6=7+8+9+10   | 7          | 8     | 9         | 10     | 11=12+13+14+15  | 12         | 13    | 14        | 15     | 16=6-11                                |
| 476 100,00   | 428 490,00 | 47,61 | 47 086,29 | 476,10 | 476 100,00   | 428 490,00 | 47,61 | 47 086,29 | 476,10 | 476 100,00  | 428 490,00 | 47,61 | 47 086,29 | 476,10 | 0,00                                   |

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

• 2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя  | Ед. измерения | План | Факт |
|-------|--|---------------|------|------|
| 1     | 2  | 3             | 4    | 5    |
| 1     | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-ой)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии, на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес.          | 8    | 8    |
| 2     | Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения  | мес.          | 12   | 11   |

Представитель ТОС \_\_\_\_\_ /Бекетова Н.А.  
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава (администрации) муниципального образования: \_\_\_\_\_ /И.Я. Быкариз  
(ФИО)

Руководитель финансового органа муниципального образования: \_\_\_\_\_ /М.Л. Куличкова  
(ФИО)

