

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Реконструкция стадиона МАОУ СОШ № 10 «Спорт – это модно»
(название проекта)

Краснокамский городской округ
(муниципальное образование)

Краснокамский городской округ
(наименование муниципального района / городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1=2+3+4+5	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=6-11
1 939 851,00	1 745 865,90	1 939,86	191 075,31	969,93	1 939 851,00	1 745 865,90	1 939,86	191 075,31	969,93	1 939 851,00	1 745 865,90	1 939,86	191 075,31	969,93	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии, на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	7
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	10

Представитель ТОС _____ /Е.В. Алемасова
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава (администрации) муниципального образования: _____ /И.Я. Быкариз
М.П. (ФИО)

Руководитель финансового органа муниципального образования: _____ /М.Л. Куличкова
(ФИО)

