

# АКТ

## исполнения обязательств Концессионера по эксплуатации, реконструкции и рекультивации Объекта Соглашения в рамках концессионного соглашения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории Краснокамского муниципального района

Концедент: Администрация Краснокамского муниципального района

Концессионер: ООО «Буматика»

г. Краснокамск

«14» декабря 2018 г.

Во исполнение Статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", а также пункта 14.8 концессионного соглашения от «18» декабря 2017 г. администрацией Краснокамского муниципального района

Комиссией в составе:

1. *Начальник отдела экологии и природопользования МКУ «Управления гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского муниципального района» Гузаева О.П.,*
2. *Руководитель департамента экологии ООО «Буматика» Сергеева А.С.*

проведена проверка исполнения условий концессионного соглашения Обществом с ограниченной ответственностью «Буматика» по организации эксплуатации и рекультивации объекта захоронения твердых коммунальных отходов на территории Краснокамского муниципального района (полигона ТБО г. Краснокамска) в части соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований законодательства за период с «01» января 2018 г. по «30» ноября 2018 г.

1. В ходе проверки обследованы следующие имущественные комплексы

1. *Участок захоронения отходов (1, 2, 3 карта)*
2. *Пруд-регулятор 1-3 секции;*
3. *Мусоросортировочный комплекс;*
4. *Автовесовая*
5. *Контрольно-пропускной пункт*
6. *Дренаж участка захоронения отходов*

2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению Концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в сумме 220 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	наименование	Согласно муниципального контракта		Фактическое исполнение		обоснование
1	Разработка проектно-сметной документации реконструкции и рекультивации объекта	Срок 31.12.2019	Стоимость 1355(тыс. руб.)	Срок 31.12.2019	220 тыс. руб. (геодезические исследования для разработки проекта)	Проект находится на стадии согласования

3. В ходе проверки было установлено:

на входе на объект ведется дозиметрический, визуальный и весовой контроль, захоронение отходов ведется в соответствии с проектными решениями проекта «Корректировка технологической схемы полигона захоронения твердых бытовых отходов г. Краснокамска» шифр: 2009/277: соблюдается толщина слоя, толщина изолирующего слоя, уклон террасы, уплотнение толщии отходов, идет параллельная рекультивация уклонов террас, в соответствии с проектом. Несортированные твердые коммунальные отходы и им подобные направляются на

предварительную обработку отходов на мусоросортировочный комплекс МСК-1 перед захоронением. На данном участке производится предварительная сепарация отходов с целью исключения из толщи отходов органических отходов, далее осуществляется ручная сортировка с исключением отходов бумаги, картона, полиэтилена, металлоотходов.

Пруды –регуляторы, дренажная система работают в штатном режиме, заполнены на 70%.

Мониторинг воздействия полигона на окружающую природную среду ведется в полном объеме. Превышений нормативов не допускается.

#### 4. Заключение:

1). Стороны подтверждают, что Концессионер исполняет свои обязательства по эксплуатации Объекта Соглашения.

2) Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения обязательств по соблюдению экологических и санитарно-эпидемиологических требований законодательства.

3) Настоящий акт вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

От Концедента:



/А.В. Максимчук/

От Концессионера:



/С.Ю. Чудинов/