

АКТ

исполнения обязательств Концессионера по эксплуатации, реконструкции и рекультивации Объекта Соглашения в рамках концессионного соглашения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории Краснокамского муниципального района

Концедент: Администрация Краснокамского городского округа

Концессионер: ООО «Буматика»

г. Краснокамск

«21» декабря 2020 г.

Во исполнение Статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", а также пункта 14.8 концессионного соглашения от «18»_декабря_2017 г. администрацией Краснокамского городского округа

Комиссией в составе:

1. Начальника управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа Куличкова И.И.,
2. Председателя комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа Петрова Р.Р.,
3. Начальника управления развития коммунальной инфраструктуры и ЖКХ администрации Краснокамского городского округа Галкиной Ю.Ю.,
4. Начальник отдела экологии и природопользования МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа» Стрелкова Ю.А.,
5. Руководитель департамента экологии ООО «Буматика» Сергеева А.С.

проведена проверка исполнения условий концессионного соглашения Обществом с ограниченной ответственностью «Буматика» по организации эксплуатации и рекультивации объекта захоронения твердых коммунальных отходов на территории Краснокамского городского округа (полигона ТБО г. Краснокамск) за период декабря 2018 г. - ноябрь_ 2020 г.

1. В ходе проверки обследованы следующие имущественные комплексы

1. Участок захоронения отходов (1, 2, 3 карта), пруд-регулятор 1-3 секции.
2. Контрольно-пропускной пункт, автовесовая, КТП, сети наружного освещения, пожарный водоем, мусоросортировочный комплекс, одноэтажное хозяйственно- бытовое здание;
3. Объекты обработки, утилизации и обезвреживания отходов 1-5 классов опасности на территории Экотехнопарка ООО «Буматика», расположенного вблизи полигона ТБО г. Краснокамск.

2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению Концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в сумме 14 458,47 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Согласно концессионного соглашения (с учетом инвестиционной программы 2020-2028гг., утвержденной приказом Мин.ТриЭ Пермского края от 20.12.2019 №СЭД-46-05-05-27)	Фактическое исполнение		Обоснование
			Период	Стоимость тыс.руб.	
			Период	Стоимость тыс.руб.	

1	Реконструкция Полигона захоронения ТБО г. Краснокамск	2018г.-2020г.	10 889,49	2018г.-2020г.	9 947,50	
1.1	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Полигон захоронения ТБО г. Краснокамск»	2018г.-2020г.	720,00	2018г.-2020г.	720,00	ИП Коренчук-Геодезические работы. ПНИПУ проектные работы
1.2	Реконструкция участка захоронения отходов строительство 4-ой карты	2018г.-2020г.	10 169,49	2018г.-2020г.	9 227,50	Закупка расходных материалов (щебень, ПГС, гравий)
1.3	Модернизация комплексной системы очистки сточных вод полигона ТБО	2018г.-2020г.		2018г.-2020г.		
2.	Рекультивация Полигона захоронения ТБО г. Краснокамск	2018г.-2030г.	0,00	2018г.-2020г.	0,00	
2.1	Разработка проектно-сметной документации по рекультивации объекта «Полигон захоронения ТБО г. Краснокамск»	2018г.-2030г.	0,00	2018г.-2020г.	0,00	Мероприятие не включено в инвестиционную программу и не учтено при формировании тарифа на захоронение ТКО Мин.ТриЭ Пермского края
2.2	Рекультивация Полигона захоронения ТБО г. Краснокамск	2018г.-2030г.	0,00	2018г.-2020г.	0,00	
3	Обработка ТКО	2018г.-2028г.	35 418,51	2018г.-2020г.	4 510,97	
3.1	Модернизация линии обработки ТКО	2018г.	3 140,55	2018г.-2020г.	3 140,55	Покупка и установка сепаратора бытовых отходов
3.2	Установка и запуск 2го конвейера на линии обработки ТКО	2019г.-2020г.	32 277,96	2018г.-2020г.	1 370,42	Закупка стройматериалов (цемент, бетон, металл)
Итого по мероприятиям инвест. программы		2018г.-2028г.	46 308,00	2018г.-2020г.	14 458,47	

В соответствии с приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № СЭД-46-05-05-27 «Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020-2028 годы ООО «Буматика» (Краснокамский городской округ) в инвестиционной программе отсутствуют мероприятия по рекультивации полигона. Согласно инвестиционной программе

скорректирован общий объём инвестиций по концессионному соглашению (пп.4.8 и 8.12 концессионного соглашения).

3. В ходе проверки было установлено:

3.1. На входе на объект ведется дозиметрический, визуальный и весовой контроль, захоронение отходов ведется в соответствии с проектными решениями проекта «Корректировка технологической схемы полигона захоронения твердых бытовых отходов г. Краснокамска» шифр: 2009/277 (Приложение № 14 Концессионного соглашения): соблюдается толщина слоя захоронения отходов, толщина изолирующего слоя, уклон террасы, уплотнение толщи отходов в соответствии с проектом. Несортированные твердые коммунальные отходы и им подобные направляются на предварительную обработку отходов на мусоросортировочный комплекс МСК-1 перед захоронением. На данном участке производится предварительная сепарация отходов с целью исключения из толщи органических и мелких фракций отходов, далее осуществляется ручная сортировка, с извлечением пластика, стекла и металла. Пруды-регуляторы и дренажная канава работают в штатном режиме, переполнение отсутствует.

Мониторинг воздействия полигона на окружающую природную среду ведется в полном объеме. Превышения допустимых нормативов загрязняющих веществ не допускается.

3.2. Не начаты работы по реконструкции полигона ТКО.

Согласно п. 4.2. Концессии перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и указан в п. 4.3. настоящего Соглашения, согласно которому концессионер обязан в сроки, указанные в п. 9.2 произвести реконструкцию объекта Соглашения - со дня получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации до 31 декабря 2020 года.

Решениями Пермского краевого суда от 18 июня 2019 года № За-300/2019, № 3А-485/2019 3А-485/2019~М-381/2019 М-381/2019 от 30 октября 2019 г. по делу № 3А-485/2019, №3А-389/2020 от 16/07/2020, приказы Министерства тарифного регулирования об утверждении инвестиционных программы на 2019-2021 годы, а так же Постановления «О предельных тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Буматика» (Краснокамский район)» были признаны не действующими.

В настоящее время действует инвестиционная программа ООО «Буматика» в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории Краснокамского муниципального района на 2020-2028 годы

4. Заключение:

1) На сегодняшний день Решение Пермского краевого суда №3А-389/2020 от 16/07/2020 о признании не действующими постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 4 декабря 2019 года № 50-о «О предельных тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Буматика» (Краснокамский городской округ)» вступило в законную силу. После издания нового нормативного правового акта, заменяющего нормативный правовой акт, признанный судом недействующим ООО «Буматика» необходимо:

1.1. В соответствии с Территориальной схемой ТКО Пермского края и на основании фактических объемов захоронения отходов 2018-2020 годов добавить перечень мероприятий действующей инвестиционной программы ООО «Буматика» в проектную документацию реконструкции объекта концессии;

1.2. Согласовать изменения в ТЗ и ПД с Концедентом;

1.3. Пройти процедуру публичных обсуждений проекта реконструкции полигона ТКО;

1.4. Пройти государственную строительную и государственную экологическую экспертизы проектной документации.

1.5. Получить Разрешение на реконструкцию полигона ТКО г. Краснокамск.

1.6. Получить Акт ввода в эксплуатацию объекта концессии.

1.7. Передать реконструированный объект собственнику – Администрации Краснокамского городского округа.

