

Отчет представлен в Мин-во
Аммуны Э.С. Асану

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Создание многофункциональной площадки по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Звездная, 8
(наименование проекта)

Краснокамский городской округ
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1=2+3+4+5	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=6-11
2 479 550,4 0	2 157 208,8 5	123 977,52	74 386,5 1	123 977,5 2	2 479 550,4 0	2 157 208,85	123 977,5 2	74 386,5 1	123 977,52	2 479 550,40	2 157 208,85	123 977,5 2	74 386,5 1	123 977,5 2	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.


№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
1	2	3	4	5

1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	день	244	242
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	279

Представитель инициатора проекта _____ / Никоноров И.А.
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа -
глава администрации Краснокамского городского округа _____ / Быкариз И.Я.
(подпись) (ФИО)

М.П. 
Начальник финансового управления
администрации Краснокамского городского округа _____ / Куличкова М.Л.
(подпись) (ФИО)

« ___ » _____ 20__ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края: « ___ » _____ 20__ г.

ПРИНЯТ: _____ / Аликин Д.С.
ведущий консультант отдела поддержки общественного
самоуправления управления социально-экономического развития
муниципальных образований Министерства территориального
развития Пермского края (должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)
« ___ » _____ 20__ г.»